

Realizacja inwestycji gminnych 2024r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z budżetem		Wykonawca/Projektant	Wartość	Termin
1	Modernizacja infrastruktury wodociągowej – ujęcie wody łąbień i Zagórzycza	Sporządzone PFU Wyłoniony wykonawca – realizacja do 24 miesięcy	Zakład Usług Hydrogeologicznych Jarosław Florczuk z siedzibą w Straszynie TOM-TECH Tomasz Burak z siedzibą w Siemianicach	18 450,00 zł 18 450,00 zł	22.02.2024r. – 29.02.2024r. 22.02.2024r. – 29.02.2024r.
2	Poprawa warunków gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Damnica: - ujęcie wody w Dąbrówce - przebudowa przepompowni ścieków w Zagórzycy	Wyłoniony wykonawca – realizacja do 24 miesięcy Ujęcie -planowane rozpoczęcie wiercenia 21.10 Przepompownia – planowane roboty w 2025 r.	Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT” Piotr Kurkowski z siedzibą w Pokrzywnie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mański Damian Mański z siedzibą w Lęborku	614 796,90 zł 439 110,00 zł	24.06.2024r. – 21.06.2025r. 27.06.2024r. – 27.05.2025r.
3	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach – etap I	Zmiana zadania na przetłoczenie oczyszczalni do Damnicy			
4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy	Zakończony I etap	Melbud S.A. z siedzibą w Grudziądzu	12 192 413,29 zł	08.05.2023r. – 08.07.2024r.
5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szkolnej w Damnicy	Zakończone	Mi Sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku	72 570,00 zł	06.05.2024r. - 29.06.2024r.
6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wisznie do posesji nr 10	Zakończone	Mi Sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku	218 940,00 zł	06.05.2024r. – 31.07.2024r.
7	Budowa przepompowni ścieków na ul. Akacyjnej w Damnicy	Zakończone bez lampy i przetłoczenia mieszkańców			
8	Przebudowa ul. Dolnej w miejscowości Damnica	Uzgodniono na konsultacjach projekt. Roboty rozpoczną się i zakończą w 2025 r	Produkcja i Eksploatacja Kruszywa FORMELLA s.c. z siedzibą w Niepoczułowicach	1 760 875,07 zł	20.06.2024r. – 21.08.2025r.
9	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Mianowicach	Projekt wielokrotnie zmieniany – Po uzyskaniu ZRID podpisana	LOVANGLO Anna Bojkowska z siedzibą w Barnowie	23 650,00 zł	18.05.2023r. –

Realizacja inwestycji gminnych 2024r.

		zostanie umowa o dofinansowanie			
10	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Dąbrówce do działki nr 3/8	Projekt w trakcie uzyskiwania ZRID	LOVANGLO Anna Bojkowska z siedzibą w Barnowie	9 300,00 zł	05.05.2023r. – 20.06.2024r.
11	Przebudowa dróg gminnych	Przebudowa drogi na ul. Sezamkowej w Damnicy	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOREK Piotr Lorek z siedzibą w Słupsku	55 000,00 zł	17.09.2024r. – 13.12.2024r.
		Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej drogi gminnej w Domaradzu – dz. nr 11/68	Projekty i Nadzór Marcin Wąchnicki z siedzibą w Słupsku	11 000,00 zł	07.06.2024r. – 07.11.2024r.
		Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej drogi wewnętrznej w Domaradzu – dz. nr 8/8	Projekty i Nadzór Marcin Wąchnicki z siedzibą w Słupsku	5 000,00 zł	17.06.2024r. – 04.10.2024r.
		Modernizacja drogi gminnej w Sąborzu – dz. nr 156	ZIMAR Ryszard Zieger z siedzibą w Słupsku	47 355,00 zł	03.07.2024r. – 15.07.2024r.
		Wykonanie przedłużenia chodnika oraz utwardzenie placu przy wiacie rekreacyjnej w Zagórzycy	P.U.H AGA-MIX Agata Zdyb z siedzibą w Damnicy	15 473,40 zł	17.09.2024r. – 13.12.2024r.
12	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zagórzycza	Ułożenie płyt typu JOMB w miejscowości Dąbrówka	ZIMAR Ryszard Zieger z siedzibą w Słupsku	13 178,08 zł	30.09.2024r. – 31.10.2024r.
		Budowa drogi gminnej w Bobrownikach – za blokami	Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy	115 195,58 zł	04.03.2024r. – 29.03.2024r.
13	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	W trakcie robót	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOREK Piotr Lorek z siedzibą w Słupsku	118 703,63 zł	04.10.2024r. – 04.11.2024r.
14	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Zlecono opracowanie audytów	FOTON OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku	46 740,00 zł	11.10.2024r. – 30.12.2024r.
		Planowane rozpoczęcie montażu	Usługi Ogólnobudowlane i Handlowe „EXPERT”	81 728,58 zł	26.09.2024r. –

Realizacja inwestycji gminnych 2024r.

	Polskę	początek listopada	Sebastian Gral z siedzibą w Krępie Słupskiej	30.11.2024r.
15	Prace konserwatorskie i restauratorskie na cmentarzu w Damnicy	*Przetarg – otwarcie ofert 14.10		
16	Utworzenie lapidarium na cmentarzu w Damnicy			
17	Remont zabytkowego kościoła w Damnicy	Podpisana umowa		
18	Wykonanie projektu budowy świetlic w Saborzu i Dąbrówce	W trakcie	Projektowanie i Nadzór mgr inż. Juliusz Bernat z siedzibą w Słupsku	13.05.2024r. – 30.10.2024r.
19	Wykonanie projektu budowy świetlicy w Strzyżynie	Zakończone z pozwoleniem	Biuro Architektury i Urbanistyki Akcent Dariusz Pobrucki z siedzibą w Lęborku	05.01.2024r. – 17.06.2024r.
20	Modernizacja infrastruktury sportowej (gminnych boisk) w Gminie Damnica	W trakcie projektowania	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM-BUD Roman Pieper z siedzibą w Lęborku	29.07.2024r. – 01.12.2025r.
21	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębnicze	* Zakończone	WYGOCKI – Andrzej Wygocki z siedzibą w Ciemlinie	24.11.2023r. – 24.05.2024r.
22	Wykonanie projektu zagospodarowania działki przy orliku w Damnie	W trakcie projektowania rozbudowy wiaty	Biuro Projektowe Termo Projekt Piotr Mních z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej	07.10.2024r. – 27.12.2024r.
23	Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych	Place zabaw	SIMBA GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie FIT PARK Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Toruniu	22.02.2024r. – 18.03.2024r. 28.02.2024r. – 22.03.2024r.

Damnica, dnia 14.10.2024 r.