

INFORMACJA O BIEŻĄCEJ REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

1. Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Damnica - ZAKOŃCZONA

W ramach inwestycji zaprojektowano i wykonano na terenie ujęcia wiejskiego w miejscowości Dąbrówka gm. Damnica roboty geologiczne, hydrogeologiczne, instalacyjne i montażowe w tym :

- budowę nowej studni nr 3
- modernizację studni nr SW – 2
- likwidację istniejącej nr SW - 1

oraz przebudowano przepompownię ścieków sanitarnych PS wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej, z hydrantem DN80 oraz z zalicznikową linią kablową i lampą oświetleniową na działce nr 140/3 obręb Zagórzycy, w miejscowości Zagórzycy, gmina Damnica.

2. Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w Gminie Damnica

Podpisano umowy na Modernizację systemu gospodarki ściekowej w Gminie Damnica na Zadanie 1: Budowa przepompowni ścieków z kanalizacją ciśnieniową z Bobrownik do Damnicy wraz ze stacją zlewną ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w Damnicy, w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz Zadanie 2: Prace budowlane i montażowe na oczyszczalni w Damnicy.

Przedmiot zadania 1 obejmuje:

- opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej,
- uzyskanie wszystkich warunków, decyzji, uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji m.in. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przejścia przez rzeki, lokalizację w pasie drogi powiatowej,
- uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad sporządzoną dokumentacją projektową,
- wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie tablic informacyjnych zgodnie z treścią Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończonych robót budowlanych.

Przedmiot zadania 2 obejmuje:

przebudowę oczyszczalni ścieków w Damnicy w zakresie mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z robotami towarzyszącymi, w tym:

- pompownia ścieków wraz z wyposażeniem i przyłączami,
- budynek mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z wyposażeniem,
- budowa estakady rurociągu ścieków mechanicznie oczyszczonych,
- roboty elektryczne i AKPiA dotyczące ww. obiektów,
- niwelacja i zagęszczenie terenu między budynkiem technicznym a budynkiem mechanicznego oczyszczania,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (pozwolenie przed zakończeniem wszystkich robót objętych pozwoleniem na budowę),
- wykonanie tablic informacyjnych zgodnie z treścią Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

Wykonawcą I części jest Zakład Usługowo Produkcyjno- Handlowy „HIRSZ” z siedzibą w Stężycy – kwota wykonania to 2 967 281,38 zł natomiast II część zadania wykona firma MELBUD S.A. z siedzibą w Grudziądzu za kwotę 3 191 591,48 zł. Termin realizacji obu części inwestycji do listopada 2026 r.

3. Przebudowa drogi w Dąbrówce do działki nr 3/8

Rozpoczęto roboty budowlane. Zakres zadania obejmuje budowę drogi gminnej o długości 93 mb. Nawierzchnia jezdni z betonu cementowego wraz z placem do zawracania i mijanką. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Planowany termin zakończenia do dnia 31.09.2025 r.

4. Przebudowa dróg gminnych

- Projekt przebudowy drogi gminnej w Karzniczce – uzyskano pozwolenie i złożono wniosek o dofinansowanie;

- Projekt budowy drogi gminnej w Domaradzu – dz. nr 11/68 – uzyskano pozwolenie i w roku bieżącym zostanie rozpoczęta inwestycja;
- Modernizacja drogi gminnej w Sąborzu (dz. nr 156) – zakończono remont nawierzchni;
- Poszerzenie drogi gminnej w Łojewie – powierzono zadanie do wykonania ZGK;
- Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Domaradz na działce nr 8/8 – zakończono budowę drogi;
- Przebudowa drogi przy stawie w Domaradzu – dokonano zgłoszenia robót i powierzono zadanie do wykonania ZGK;
- Modernizacja drogi gminnej w Dąbrówce – płyty Yomb (dz. nr 62) – powierzono zadanie do wykonania ZGK.

5. Przebudowa ul. Dolnej w miejscowości Damnica

Zakończono przebudowę ul. Dolnej w miejscowości Damnica wraz z robotami dodatkowymi -pozostało wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki na który uzyskiwane jest pozwolenie. Wykonawcą inwestycji była firma Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella” s.c. Mariusz Formella, Tomasz Formella z siedzibą w Niepoczołowicach. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 1 980 000,00 zł, finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 880 000,00zł.

6. Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Damno

Zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Damno. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe LOREK Piotr Lorek z siedzibą w Słupsku. Wartość inwestycji wynosi 237 944,55 zł. Termin wykonania do dnia 3.11.2025 r.

Dodatkowo pozyskano dofinansowanie na drugi etap drogi.

7. Utworzenie ścieżek konnych na terenie gminy Damnica

Sporządzono dokumentację koncepcji przebiegu szlaku konnego na terenie Gminy Damnica wraz z szacowaniem wartości zamówienia oraz projekt wiaty turystycznej wraz z małą architekturą przy stawie „Perełka”. Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

8. Rozbudowa infrastruktury kajakowej w gminie Damnica – przenoska kajakowa w Łebieniu i przystań kajakowa w Strzyżynie

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy przenoski kajakowej w Łebieniu oraz zmiana dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Strzyżynie na obiekt do obsługi turystyki kajakowej.

9. Wykonanie przyłącza instalacji światłowodowej UG - ZAKOŃCZONA

Wykonano podłączenie urzędu do sieci światłowodowej.

10. Wykonanie przyłącza energetycznego podłączenia agregatu prądotwórczego na stałe do sieci budynku urzędu gminy - ZAKOŃCZONA

Zakończono prace przy podłączeniu agregatu prądotwórczego na stałe do sieci budynku urzędu gminy.

11. Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy Damnica - ZAKOŃCZONA

Zadanie obejmowało zakup, dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów ściennych typu multisplit w 6 pomieszczeniach biurowych na pierwszym piętrze w budynku Urzędu Gminy w Damnicy oraz dostawę i montaż 1 szt. kurtyny powietrznej na parterze budynku. Inwestycję odebrano dnia 6 czerwca 2025 r.

12. Remont Klubu Senior+

Sporządzono dokumentację projektową i kosztorysową remontu Klubu Senior + w Domaradzu. Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 349 264,45 zł.

13. Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Damnicy i Szkoły Podstawowej w Damnie. Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

14. Rozbudowa oświetlenia gminnego

- W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Stara Dąbrowa - dojście do osiedla domów jednorodzinnych. Długość

odcinka wybudowania oświetlenia wynosi około 480 m. Lampy drogowe typu LED wraz z słupami o wysokości 6 m z szafą sterowania oświetleniem i zegarem astronomicznym.

- Opracowano dokumentację projektową oświetlenia odcinka drogi gminnej Zagórzycy – Karzniczka. Długość odcinka wybudowania oświetlenia wynosi około 820 m. Lampy drogowe typu LED wraz z słupami o wysokości 6 m z szafą sterowania oświetleniem i zegarem astronomicznym.
- Zakończono budowę oświetlenia zewnętrznego przystanków autobusowych w miejscowości Mianowice – przy drodze powiatowej. Zakres prac obejmował montaż dwóch lamp hybrydowych z turbiną wiatrową. Wartość robót wyniosła 31 333,19 zł.
- Zakończono budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Bobrowniki – za blokami. Zakres prac obejmował montaż 6 słupów oświetleniowych o wysokości 5 m bez wysięgnika z oprawą oświetleniową 33W. Wartość zadania wyniosła 16 900,00 zł.
- Zakończono montaż oświetlenia parkingu przy pomniku bitwy pod Mianowicami. Wartość zadania wyniosła 6 765,00 zł.
- Podpisano zlecenie na wykonanie oświetlenia terenu hydroforni w miejscowości Głodowo. Wartość zadania to 6 150,00 zł. Termin realizacji do dnia 30.09.2025 r.
- Podpisano zlecenie na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Sąborze - z materiałów przekazanych przez sołectwo Sąborze. Wartość zadania to 3 500,00 zł. Termin realizacji do dnia 30.09.2025 r.
- Wyłoniono wykonawcę na montaż oświetlenia drogowego w miejscowości Skibin. Koszt realizacji inwestycji to 7 400,00 zł. Termin wykonania do dnia 30.10.2025 r.

15. Prace konserwatorskie i restauratorskie na cmentarzu w Damnicy

Zakończono II Etap prac konserwatorskich i restauratorskich na cmentarzu w Damnicy. Wykonano m.in. prace konserwatorskie przy 5 pomnikach nagrobnych wykonanych z kamienia, imitacji kamienia oraz betonie; prace konserwatorskie przy dwóch ogrodzeniach żeliwnych; uporządkowanie kwater z żeliwnymi krzyżami; prace konserwatorskie przy żeliwnych krzyżach; dokumentację konserwatorską z wyżej wymienionych prac. Wykonawcą inwestycji jest Pan Antoni Buchholtz – Konserwacja Zabytków z siedzibą w miejscowości Zambrów. Termin wykonania całości inwestycji do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 6 grudnia 2027r. jednak z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne prace zostaną ukończone do końca bieżącego roku.

16. Utworzenie lapidarium na cmentarzu w Damnicy

Nastąpiła zmiana zadania na inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu wokół kościoła parafialnego w Damnie” oraz otrzymano wstępną promesę. Trwa uzyskiwanie pozwoleń od konserwatora zabytków.

17. Modernizacja infrastruktury sportowej (gminnych boisk) w Gminie Damnica

Dobiega końca modernizacja infrastruktury sportowej (gminnych boisk) w Gminie Damnica. Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynków, podłączenie budynku siłowni w Damnicy do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz montaż oświetlenia płyty boiska. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM-BUD Roman Pieper z siedzibą w Lęborku. Całkowity koszt inwestycji to 3 350 000,00 zł, z czego 2 950 000,00 zł to dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin realizacji do dnia 1 grudnia 2025 r.

18. Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych

W ramach zadania doposażono place zabaw w miejscowościach: Damnica, Bobrowniki, Budy, Karzniczka, Strzyżyno, Światły, wykonano skwer mieszkańca w miejscowości Mianowice oraz zakupiono ławki i kosze na odpady dla sołectwa Damno i Bobrowniki. Inwestycje płatne w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw. W ramach zmian w budżetach sołeckich trwa zamawianie kolejnych urządzeń.

19. „Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” w ramach tego zadania:

Zakupiono koparko-ładowarkę dla ZGK Damnica, dostarczono wodomierze i zestaw do zdalnego odczytu wraz z oprogramowaniem dla Gminy Damnica oraz trwa przebudowa istniejących budynków hydroforni na terenie Gminy Damnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja została zakończona, roboty zostaną rozpoczęte w listopadzie bieżącego roku. Termin wykonania przebudowy hydroforni do dnia 15 października 2026 r.

20. Przygotowanie dokumentacji utworzenia aglomeracji

Zakres prac obejmuje wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji zgodnie z art. 87 i 87a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2025.960 t.j.). Aktualnie trwa opiniowanie dokumentacji przez Wody Polskie oraz RDOŚ.

Sporządziła:

Joanna Jarominiak