

INFORMACJA O BIEŻĄCEJ REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

1. Wymiana sieci wodociągowej w Bobrownikach (dokumentacja projektowa).

Zakończono proces projektowy i uzyskano wszystkie uzgodnienia, jednak z uwagi na budowany światłowód w Bobrownikach geodeta oczekuje na zatwierdzenie map do celów projektowych na których będzie złożony projekt z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

2. Modernizacja hydroforni i stacji uzdatniania wody w gminie Damnica.

Umowa z wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego przewidywała termin opracowania dokumentacji do dnia **12.05.2026** dla hydroforni Damnica oraz do dnia **5.06.2026 r.** dla hydroforni Domaradz. W związku z brakiem realizacji i brakiem kontaktu z Wykonawcą umowa została rozwiązana i z tego tytułu zostały naliczone kary umowne w wysokości 7318,50 zł. Dokumentacja ponownie będzie opracowana - przez innego projektanta.

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Damnica.

W roku 2025 został opracowany program funkcjonalno użytkowy natomiast w kwietniu 2026 roku został złożony wniosek o dofinansowanie dla budowy 71 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Damnica. Zakładany termin ogłoszenia wyników 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Po uzyskaniu dofinansowania rozpocznie się budowa i zakończy się w pierwszej połowie 2028 roku. Wartość szacunkowa inwestycji to 2 274 392,40 zł, dofinansowanie do 75% nie więcej niż 1 500 000 zł.

4. Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w Gminie Damnica

Zadanie obejmuje dwie części 1: Budowa przepompowni ścieków z kanalizacją ciśnieniową z Bobrownik do Damnicy wraz ze stacją zlewną ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w Damnicy, w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz część 2: Prace budowlane i montażowe na oczyszczalni w Damnicy.

W przypadku obu części roboty dobiegają końca. Termin realizacji do listopada 2026 r.

5. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2026 -Soleckie kino pod chmurką

Zrealizowano zakupy zestawu kina plenerowego, (tj. rzutnik, ekran dmuchany, namiot, koce, leżaki, siedziska- 20 szt.). Koszt 30 159,60 zł. W sierpniu odbył się pierwszy seans filmowy.

6. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych".

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od Starej Dąbrowy do drogi krajowej nr 6 (0,50km) i drogi powiatowej nr 1137G na odcinku od Damna w kierunku Drzeżewa (0,99km) co zostało wykonane w 2025 r. Do zakończenia i odbioru pozostaje przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Świecichowo (0,50 km) wraz z chodnikiem -prace zakończono ale nie odebrano. Wysokość wkładu Gminy Damnica 361 554,34 zł.

7. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Damno przy drodze powiatowej nr 1137G Damno - Wiatrowo"

Zadanie obejmowało budowę 290 m chodnika wraz ze zjazdami. Do zakończenia zostaje wykonanie jednego zjazdu, którego do dnia dzisiejszego nie wykonano przez co cały zakres robót nie został odebrany. Wkład Gminy Damnica to 185 000,00 zł.

8. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Głównyce).

W ramach zadania na terenie gminy Damnica ma być przebudowana droga w m. Damno – od węzła Bobrowniki do wyjazdu w kierunku Damnicy do początku przejazdu nad S6 co łącznie stanowi 1,8 km. Zadanie uzyskało pozwolenie na budowę (ZRID) i w tym tygodniu powinien zostać rozstrzygnięty przetarg. Roboty rozpoczną się w roku bieżącym i zakończą w 2027. Planowany koszt gminy Damnica 549 362,50 zł.

9. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno - Damnica wraz z infrastrukturą techniczną".

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2026 i 2027. Umowa została podpisana na kwotę 11 918 486,62zł i przekazano wykonawcy plac budowy. Trwa ocena drzew pod względem ornitologicznych aby móc rozpocząć prace. W roku 2026 ma zostać wykonane 50 % zakresu robót.

10. Przebudowa dróg gminnych

Zadanie polega głównie na inwestycjach zaplanowanych ze środków funduszu sołeckiego (FS 96 426,04) oraz opracowaniu dokumentacji projektowych umożliwiających późniejsze realizację zadań.

Do dnia dzisiejszego wykonano:

- I etap – podbudowę drogi w Domaradzu, koszt 30 750,00 zł;
- Zlecono opracowanie dokumentacji drogi w Bobrownikach w kierunku jeziora Perelka planowanej do dofinansowania do budowy przez Nadleśnictwo Damnica), koszt 25 000,00 zł;
- Zlecono opracowanie dokumentacji drogi betonowej w Strzyżynie w kierunku Dąbrówki;
- Wykonano modernizację drogi w Dąbrówce kolonii – w kierunku Strzyżyna -ułożono płyty rozbiórkowe typu Yomb na długości 242 m. Koszt 55 350,00 zł.
- Wykonano nakładkę asfaltową w Saborzu – kontynuacja zadania z lat poprzednich, przeznaczono 24 000,00 zł z f. sołeckiego i 10 000,00 z darowizny.

W ramach zadań sołeckich przewidziano jeszcze:

- Remont drogi betonowej w Damnie dz. 91. Częstkowe naprawy drogi, przeznaczono 20 000 zł;
- Wykonanie chodnika w Dąbrówce, przeznaczono 13 036,97 zł;
- Wykonanie drogi betonowej w Domaradzu wraz z rozbiórką płyt - dz. 11/74, przeznaczono 29 389,07 zł;
- Remont drogi betonowej w Strzyżynie. Częstkowe naprawy drogi, przeznaczono 10 000 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej w Karznicze

Złożono wniosek o dofinansowanie do budowy drogi na rok 2028.

12. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Saborze

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano dofinansowanie w ramach budowy dróg transportu rolnego dla drogi w Saborzu (długość 252 mb, szerokość 3,5 m). Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na kwotę 244 278,00 zł. W drugiej połowie września mają rozpocząć się roboty budowlane. Dofinansowanie do budowy wyniesie 120 960 zł.

13. Konno Wysoczyzną Damnicką przez Gminę Damnica

Uzyskano dofinansowanie do utworzenia szlaków konnych wraz z budową wiaty nad jeziorem Perełka. Wyłoniono wykonawców robót, umowy mogą zostać podpisane po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy.

14. Rozbudowa infrastruktury kajakowej w gminie Damnica – przenoska kajakowa w Łebieniu i przystań kajakowa w Strzyżynie

Zlecono dokumentację projektową, jednak z powodu przeszkód formalnych w RDOŚ nie uzyskano pozwoleń na budowę przenoski kajakowej. Mimo to został złożony wniosek o dofinansowanie dla inwestycji i jeżeli ocena wniosku będzie pozytywna prace projektowe będą kontynuowane a realizacja robót rozpocznie się w roku 2028.

15. Modernizacja i doposażenie ośrodka zdrowia w Starej Dąbrowie

Opracowano dokumentację projektową i studium wykonalności oraz przygotowano wniosek o dofinansowanie inwestycji. Po uzyskaniu dofinansowania rozpoczną się roboty, przewidywany wcześniej termin rozpoczęcia październik 2026, zakończenia czerwiec 2027.

16. Zakup samochodu osobowego na cele pracy urzędu gminy

Zakupiono pojazd osobowy typu bus. Koszt 191 990,00 zł.

17. Wpłata dla Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – modernizacja hydroforni w Zagórzycy i Łebieniu

Trwają roboty budowlane i montażowe na obu obiektach. Koszt wkładu własnego do inwestycji 290 205,63 zł, pozostała kwota w ramach programu Polski Ład.

18. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej: opracowanie dokumentacji projektowej miejsc doraźnego schronienia (MDS), pomieszczeń magazynowych oraz wykup nieruchomości w m. Damnica, Domaradz

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej miejsc doraźnego schronienia w Damnicy i Domaradzu. Opracowano koncepcję, koszt opracowania dla Damnicy 63 999,00 zł oraz 73 999,00 dla Domaradza, termin uzyskania pozwolenia na budowę 30.11.2026 r. Inwestycja finansowana jest z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2026 rok w wysokości do 70 000 zł dla każdej.

19. Zakup wozów ratowniczo gaśniczych na potrzeby jednostek OSP w Gminie Dębница Kaszubska wraz z zakupem wozu operacyjno - ratowniczego i sprzętu na potrzeby jednostki straży pożarnej OSP Damnica.

Trwa ocena wniosku o dofinansowanie. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 924 580,15 zł w tym wkład własny 285 642,65 zł. Termin realizacji – do końca pierwszego kwartału 2027 r.

20. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie gminy Damnica - Zagospodarowanie stawu w Domaradzu.

Trwa ocena wniosku o dofinansowanie. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 174 033,48 zł w tym wkład własny 53 051,20 zł. Termin realizacji o końca 2026 r. W ramach zadania zostanie wykonane oczyszczenie dna zbiornika, usunięcie nadmiernej ilości roślinności przybrzeżnej, wykonanie nowego ogrodzenia i nasadzenie roślin.

21. Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w dwóch obiektach użyteczności publicznej w Gminie Damnica.

Uzyskano dofinansowanie dla wymiany kotłów i prac remontowych budynku Zespołu Szkół w Damnicy i Szkoły Podstawowej w Damnie. Wartość obu zadań 4 004 335,94 zł, w tym dofinansowanie 2 412 569,40 zł. Trwa postępowanie przetargowe. Planowany termin realizacji rok 2027.

22. Rozbudowa oświetlenia gminnego

- Trwa budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Stara Dąbrowa - dojście do osiedla domów jednorodzinnych. Termin wykonania – do 23.09.2026

- Zakończono budowę oświetlenia drogi Karzniczka – Zagórzycy. Termin uruchomienia zależny od wykonania przyłącza przez Energa.

- Wykonano instalację energetyczną wraz z oświetleniem i gniazdem zewnętrznym na działce rekreacyjnej w Świecichowie, zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego, koszt 19 660,77 zł.

23. Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wokół kościoła parafialnego w Damnie”.

Podpisano umowę na zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Damnie zaplanowane przez Parafię Damno na kwotę 270 188,45 zł, wartość przyznanej promesy wynosi 195 000,00 zł, wkład gminy Damnica 5 000,00 zł, pozostała kwota pokryta zostanie z budżetu Parafii Damno.

24. Dokumentacja projektowa remontu szatni w Damnicy.

Uzyskano dofinansowania na realizację inwestycji w ramach programu „Szatnia na medal”. Wybrano wykonawcę i przekazano plac budowy. Planowane rozpoczęcie robót (fotowoltaika i elewacja) w październiku bieżącego roku a pozostały zakres do sierpnia 2027.

25. Budowa wiaty w miejscowości Damno

Uzyskano dofinansowanie na rozbudowę terenu przy wiacie w Damnie o kolejną wiatę. Dokumentacja została opracowana ze środków funduszu sołeckiego. W wyniku postępowań przetargowych i po negocjacjach cenowych wybrano ofertę na kwotę 270 000,00 zł w tym dofinansowanie 120 401,62 zł. Umowa zostanie podpisana po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy. Zadanie musi zakończyć się w roku 2026.

26. Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych

Inwestycje zaplanowane i płatne w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw:

- wykonano doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Bobrowniki, Budy, Świtały, Mianowice,
- dokończono altanę w Starej Dąbrowie,
- zakupiono grill dla Sołectwa Świecichowo i domki sensoryczne dla Świtał,

- wykonano podłączenie prądu do oświetlenia kapliczki w miejscowości Bobrowniki – dz. nr 10/56 obr. Bobrowniki,
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Damno przewiduje się zamontować monitoring terenu rekreacyjnego

27. „Budowa dwóch altan wraz z elementami małej architektury w miejscowości Damnica”

Ze środków funduszu sołeckiego opracowano dokumentację projektową. Dnia 11.05.2026 r. złożono wniosek o dofinansowanie dla zadania. Wartość inwestycji 292 677,01 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 185 700,00 zł. Przewidywany termin realizacji marzec - wrzesień 2027 r. Wyniki nie zostały jeszcze opublikowane.

Opracowała:

Joanna Jarominiak